







Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZASNO +11°C - ~ 20°C	14.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 19:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 1SD	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- VÝKOPY	
- MTŽ ELEKTROINSTALACE	
- ROZVODY ZTI	
- BĚDNĚNÍ ŠACHET	
- BETONÁŽ ZÁKLADŮ	
- BET. MAZANIKY	
- VÝSTUŽ MADRÁŽ	
- PÍSKOVÝ OBRÝP POTRUBÍ	
PODÁNO: BETON; MAT ZTI A ELEKTRO	
MECHANIZACE: MIX; AUA; UVC; 3CB	Johf
POČASÍ: ZASNO +9°C - +10°C	15.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 20:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2SD	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZÁSYPI	
- MTŽ ELEKTROINSTALACE	
- ROZVODY ZTI	
- BĚDNĚNÍ A BETONÁŽ ŠACHET	
- MTŽ ŠACHET	
- ZÁMEČNICKÉ PRÁKY	
PODÁNO: BETON; PÍSEK; MAT ZTI + ZÁMEČ	
MECHANIZACE: MIX; UVC; 3CB; UBA PĚCH	Johf






Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOJASNO + 9°C - + 14°C	19.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 20:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 24 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ ELEKTRO	
- ROZVODY ZTI	
- ODBEDNĚNÍ K-ŘÍ	
- ZAMEČNÁKOVÉ VÝROBKY	
- OBCYP POTRUBÍ	
- ZEMNÍ PRÁCE	
- ZÁSYPY	
- DŘEVÁŽ	
- DOKONČOVACÍ PRÁCE	
PODÍMNO: ELEKTROMATERIÁL; PÍLEK	
MECHANIZACE: UNC; JCB; UMBA PĚCH	Jelof
	Jf/6
POČASÍ: POLOJASNO + 9°C - + 16°C	20.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 6 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- DEM. STAVAJÍCÍHO POTRUBÍ	Jelof
- HYDROIZOLACE	Jf/6
POČASÍ: JASNO + 10°C - + 21°C	22.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 14:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 2 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- HYDROIZOLACE	Jelof
- BETON ZMĚKADLO	Jf/6
- BEDNĚNÍ ŠACHET, VÝZTUŽ	
- PŮDSYPY	Jelof
- MTZ POTRUBÍ	Jf/6

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOŽASNO + 4°C - + 16°C	13.10.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- HYDROIZOLACE	
- PŘÍPRAVA PODKLADU	
- BET. MAZANINY *	
- MÝKOPY	
DODÁNO: BETON; IZOLACE; DLAŽBA; PÍSEK	
MECHANIZACE: UNLNIK HQ; TATRA	Jelínek
POČASÍ: ZATAŽENO + 4°C - + 14°C	24.10.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZEMNÍ PRÁCE	
- PODSKYPY	
- HYDROIZOLACE	
- MŮZ DLAŽBY	
DODÁNO: ŠTĚRK; BETON	Jelínek
POČASÍ: ZATAŽENO + 4°C - + 13°C	25.10.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- KZC ŠIKMÝCH STĚN	
- HYDROIZOLACE	
- ZEMNÍ PRÁCE	
- MŮZ DLAŽBY	
DODÁNO: BETON	Jelínek

Denní záznamy stavby	Datum
Kontrolní den na stavbě	25.10.2018
Přítomní: Ing. Olga Šochalová - starostka	
Ing. Šmejkal - TDI	
Pan Pléha - mistr DMC	
- dokončování položení hydroizolace	
- bednění prožvýtlá deska	
- betonáž desky pro sbernou šachtu	
- vyrobena práce pro položení drenáže	
- napojení na potrubí	
- lapaní betonů u přirodního odvodu s nádrží	
- položena kari síť se podroben plastovými	
- distanční lištami, připravena na betonáž dna nádrže	
- vyčistil stavební práce a posílil stavbu o 4 pracovníky	<p style="text-align: right;">   </p>
POČASÍ: POLOZASNO + 7°C - +14°C	26.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- IZOLACE	
- KLÍČ DLAŽBY	
- VÝKOPY	
- PODSYPY	
DODÁNO: BETON; KARI SÍŤ	<p style="text-align: right;">   </p>
POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT	27.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 11:00	
PRACOVNÍCI: 5 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- KLÍČ VÝZTUŽI DESKY DNA	
PRO DEŠT BYLY PRÁCE NA STAVBĚ	<p style="text-align: right;">  </p>
PŘERUŠENY	<p style="text-align: right;">  </p>

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO + 10°C - + 15°C	28. 10. 2011
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETON ZÁKLADŮ	
- UÝZTUŽ DESKY	
- MŤĚ DLÁŽEB *	
DODÁNO: BETON	Jepel, Kolař
POČASÍ: POLOŽASNO + 9°C - + 15°C	29. 10. 2011
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- UÝZTUŽ DESKY	
- BEDNĚNÍ	
- ZEMNÍ PRÁCE	Jepel, Kolař
POČASÍ: POLOŽASNO + 9°C - + 16°C	31. 10. 2011
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 13 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- UÝZTUŽ DESKY	
- BETONÁŽ DTTU	
- porádkuji dovoz štěrku srovnání betonu, prohlášení o shodě	Jepel, Kolař
DODÁNO: BETON	Jepel, Kolař
MECHANIZACE: SCHWING; 4x MIX	
POČASÍ: ZATAŽENO + 7°C - + 13°C	1. 11. 2011
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	Jepel, Kolař

Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	1.11.2014
- IZOLACE	
- VÝZTUŽ	
- ZEMLNÍ PRÁCE	
POČASÍ: POLOZÁKLAD + 9°C - +15°C	2.11.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- IZOLACE	
- VÝZTUŽ	
- BEDNĚNÍ	
POČASÍ: ZATAŽENO + 9°C - +14°C	3.11.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 6 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- RUCNÍ VÝKOPY	
- DEMONTÁŽE	
POČASÍ: POLOZÁKLAD + 4°C - +15°C	5.11.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ŠACHTY	
- ZÁKLADY	
- MTZ POTRUBÍ	
- RUCNÍ VÝKOPY	
DODÁNO: MAT. 2 T	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO + 6°C - +12°C PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1 THP; 10 D	6. 11. 2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - VÝTLUČ - MTŽ DLAŽEB - BEDNĚNÍ - ZEMLÍ PRÁCE	 
Kontrolní den na stavbě Přítomni: Ing. Olga Dočbalová - starostka Ing. Šmejhal - THP Pan Pleha - mistr DMC C2 - provádět se dohodou u pře vodní výusti nádrže - pokračování bednění - montáž betonových dlažby 0,5 x 0,5 x 0,1 m do betonového lože okolo nádrže - osazení kari sítě na distanční podložky - vysušit stavební práce a nalít beton na bok - provádět pravidelný úklid na stavbě - nutno prodloužit termín dokončení	9. 11. 2018 
POČASÍ: ZATAŽENO + 6°C - +11°C PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 11:00 PRACOVNÍCI: 1 THP; 1 D	7. 11. 2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - BEDNĚNÍ - PODCYPY - MTŽ POTRUBÍ - KARI SÍTĚ - MTŽ DLAŽEB	
DODÁNO: PÍSEK; SÍTĚ; PVC TRUBKY; BETON	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOJASNO + 8°C - + 14°C	2. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 1 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTŽ DLAŽEB	
- PODSYPY	
- VÝZTUŽ KARI* STĚ	
DODÁNO: BETON	2. 11. 2018
POČASÍ: POLOJASNO + 4°C - + 13°C	2. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 6 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTŽ DLAŽEB	
- PODSYPY	
- VÝZTUŽE	
POČASÍ: JASNO + 8°C - + 14°C	10. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 5 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZÁSYPY	
- JĚRKOVÝ PODSYP	
- RUČNÍ VÝKOPY	
POČASÍ: JASNO + 4°C - + 13°C	10. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 11 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- VÝZTUŽ DNA A BOČNÍCH STĚN	
- BEDNĚNÍ A VÝZTUŽ PŘÍČEK	



Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOZA SNŮ + 6°C → +12°C	13.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 11D	
PŘEVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTŽ DLAŽEB	
- VÝZTUŽE STĚN	
- POBSYPY	
DODÁNO: VÝZTUŽ, BETON	PPB
Kontrolní den na startě.	13.11.2018
Přítomni: Ing. Olga Dobolová - starostka obce	13.11.2018
Ing. Smejkal V. - TSi	
Pan Ráho - mistr DHC2	
- provádění betonáže bobů nádře,	
- montáž hydroizolace v. položení kari sítky	
- provedení bednění a uložení armatury z kari sítky po shorný objekt	
- dokončení houbáčů panel pro uložení pásů	
- betonáž příložek stěby	
- opášení části betonové elasty 50x50x10cm	
- vyhlídí betonáž bobů, jelikož dostali se shorný podmínky	
PPB	Dobolová
POČASÍ: POLOZA SNŮ + 6°C → +11°C	14.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 11D	
PŘEVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTŽ DLAŽEB	
- VÝZTUŽE STĚN	
- BETON DNA NÁDŘE	
DODÁNO: BETON	
MECHANIZACE: MIX	PPB






Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO + 4°C - + 9°C	19. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP, 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETONÁŽ ŽILNÝCH STĚN	
- MTŽ AQUA PÁSKY	
- NAKLÁDÁNÍ A <sup>2</sup> ODUOZ LUTI	
- D+M ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	
DODANO: BETON	
MECHANIZACE: 4/4	JPPB Jolof
POČASÍ: ZATAŽENO + 12°C - + 6°C	20. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP, 10 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTŽ ZÁM. VÝROBKŮ	
- RUČNÍ ZEMNÍ PRÁCE	
- ÚPRAVY TERÉNU	JPPB Jolof
Kontrolní den na stavbě:	21. 11. 2018
Při tom:	
Ing. Olga Dočkalová - stavitelka	
Ing. Smejkal V. - TDi	
Pan Pleha - mistr DME CZ	
- pokračování v betonáři boční nádvěže	
- provedení doborasu na projektanta pro uzavření	
špičkové a trámové části nádvěže	
- provedení úpravy terénu mezi nádvěží a fotohem	
- doborasem betonáři boční část stěn nádvěže	T: 24. 11. 18
JPPB	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOŽASNO +3°C - +9°C	21.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00-18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETONÁŘ ŽIVNIN	
- VÝKOPY	
- BĚDNĚNÍ KAMÁLKU	
- BETON DKA DTTO	
DODÁNO: BETON	21.11.2018
POČASÍ: POLOŽASNO +3°C - +7°C	22.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00-18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ODBĚDNĚNÍ STĚLKY	
- VÝKOPY	
- ÚPRAVY TERÉNU	
POČASÍ: ZATAŽENO +2°C - +5°C	23.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00-18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- VÝKOPY	
- ZÁSYP POD POYRUBÍ	
POČASÍ: ZATAŽENO +1°C - +5°C	24.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00-18:00	
PRACOVNÍCI: 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- VÝKOPY	
- ÚPRAVY TERÉNU	







Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOZASNO +10°C - +17°C	26. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 14:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- OSAZENÍ VÝPUSTI	
- VÝZTUŽ A BEDNĚNÍ ŽB K-RI	
- VÝKOPY	
MECHANIZACE: AUTOZEMĚB	[Signature]
POČASÍ: ZASNO -10°C - +5°C	27. 11. 2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 14:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 10D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETON ŽB K-RI	
- BETON ZÁKLADU VÝPUSTI	
- PODSYPY POD POTRUBÍ	
- RUVĚNÍ VÝKOPY	
DODÁNO: BETON; POTRUBÍ; PÍSEK	
MECHANIZACE: MIX	[Signature]
Kombinovaný den na stavbě	28. 11. 2018
Přítomni: Ing. Olga Dočkalová - stavobka	
Ing. Smejkal U. - THP	
pan Pěhe - mistr DTK	
- byl osazen požární vě. provedení obouh. nahradanem	
- ochranný tvrdost osazený s technologií chyt	
- postavení dle měřiče, a to - 45-50cm od	
horní plochy betonové oblasti	
- betonové provedení při teplotě -10°C, dále měřeno	
při betonování bylo -5°C beton na krytí fólií	
- vyplněl stavbu práce dle harmonogramu dokončením dle	
- příkazně provedel úklid na stavbě, vě. osazen	
stavbu sítě	[Signature]

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO $\pm 0,00 - +6^{\circ}\text{C}$	28.11.2014
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 11:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETONÁŽ	
- BEDNĚNÍ + VÝZTUŽ	
- PŮDCYPY	
DODÁNO: BETON	28.11.2014
POČASÍ: POLOZASNO $\pm 0,00^{\circ}\text{C} - +3^{\circ}\text{C}$	29.11.2014
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 11:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ PVC POTRUBÍ	
- VÝKOPY	
- OTVORY PRO SKINKERY	
DODÁNO: PVC POTRUBÍ	29.11.2014
POČASÍ: POLOZASNO $\pm 0,00^{\circ}\text{C} - +4^{\circ}\text{C}$	30.11.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 11:00	
PRACOVNÍCI: 3D; 1THP	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- OBSYP POTRUBÍ	
- ZÁSYV + HUTNĚNÍ	
DODÁNO: ZÁSYP	30.11.2014
POČASÍ: ZATAŽENO $+3^{\circ}\text{C} - \pm 0^{\circ}\text{C}$	1.12.2014
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 11:00	
PRACOVNÍCI: 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- HUTNĚNÝ ZÁSYV	
DODÁNO: ZÁSYP	1.12.2014

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO - 3°C - + 1°C	2.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- RUTNĚNÍ ZÁSYF	
POČASÍ: ZATAŽENO +0°C - + 3°C	3.11.2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ODBĚRNĚNÍ ŽLÁZU	
- ZÁSYF	
POČASÍ: ZATAŽENO +4°C - +	4.12.2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- VÝKOPY ŠACHTY	
- OSAZOVANÍ SKIMMERU	
- PODKL. BETONU	
- FIXACE SKIMMERU	
- MŤI POTRUBÍ	
- VÝKOPY PRO POTRUBÍ	
- OBSYP POTRUBÍ	
DODÁNO: BETON	
MECHANIZACE: BABO, MIX	





Denní záznamy stavby	Datum
Kontrolní den na stavbě.	4.12.18
Přítomni: Ing. Šmejkal V. - TDI	
Pan Plešva	
- provádění bednění u posevobu	
- provádění obrysu pokrubu a šachot u posevobu	
st. jejich kování	
- příprava na osazení šachty pro čerpadla	
- ulava bude prováděna betonací podkladního	
betonu + se 20 cm v. výškou	
- provedena nabídka na dodávku sádrové v.	
síťování a osazení do betonových polí	
nabídka činí 100.000 Kč, nutno projednat	
se stavebníkem	
- ve v. měřičem kamínem položil dobetonování	
čímž stěny u posevobu a šachty	
- další KD na 7.12.18 - 11 <sup>00</sup> hod. na stavbě	
	
POČASI: ZATAŽENO - 20C - + 30C	5.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1TYP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETONÁŽ	
- ZÁSYPY	
- PODUL. BETON	
- VÝSTUŽ KARI LITI	
DODÁNO: SÍŤ, BETON	
MECHANIZACE: MIX; VIBR. PĚCH	
	
POČASI: ZATAŽENO - 19 - + 4C	6.10.2018
PRACOVNÍ DOBA: 8:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1TYP; 4D	



Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - OC. K-CE MOLA - OSAZOVÁNÍ SKIMMERU - ZÁSTYKY - BETONÁŽ ZAKLADU LÁVKY	6.12.2018
DODÁNO: BETON; OC. K-CE	
MECHANIZACE: MIX; UIBR. PĚCH	 
DOČASÍ: POLOZARNO ±0,00 - ±4,00 PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00 PRACOVNÍCI: 1 THP; 1 D	7.12.2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - OSAZENÍ ČERP. STANICE - ZÁSTYKY	
MECHANIZACE: AUTOZERAB; UIBP. PĚCH	 
Kontrolní den na startě.	10.12.2018
Při tom: Ing. Dočkalová Olga - starostka Ing. Smejkal Vě. - TSi Pan Pleha	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- proběhlo osazení šachty pro recirkulaci</li> <li>- odbednění šachty u požehání</li> <li>- provedení podtypu vč. betonu a osazení dlažby</li> <li>- příprava na betonáž zbytek strany u požehání</li> <li>- provedení obrysu klínou u dlažby 50x50x10cm</li> <li>- provedení vč. osazení ocelové konstrukce na molo</li> <li>- úklid na startě</li> <li>- posadí se posílání startu a započítání, aby dokončení stavby bylo do 15.12.2018</li> </ul>	
 	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO +10C - + 5°C	10.12.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZÁŠYPY	
- MŮŽ POTRUBÍ	
- ČERPÁNÍ VODY	
MECHANIZACE: VIBR. PĚCH	10/10
	Melaš
POČASÍ: POLOJASNO -20C - + 3°C	11.12.2018
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- BETONÁŽ ŠIKMÍN	
- ZÁŠYPY	
- ODĚDNĚNÍ K-21	
- VÝKOPY PRO ŠACHTU	10/10
MECHANIZACE: MIX; ZCB; VIBR. PĚCH	
	10/10
POČASÍ: ZATAŽENO -20C - + 3°C	12.12.2018
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- DSAZOVÁNÍ PĚŤBY	
- BETONÁŽ ŠIKMÍN	
- ZÁŠYPY	
DODÁNO: BETON	
MECHANIZACE: MIX; VIBR. PĚCH	10/10
	Melaš

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO - 2 <sup>00</sup> - +4 <sup>00</sup>	13.12.2018
PRÁCOVNÍ DOBA: 7:00 - 14:00	
PRÁCOVNÍČÍ ÚKUP; 40	
PROVEDENÉ PRÁCE:	
- BETONÁŽ ŠUMNÁ	
- ZÁKLAD MONOLITICKÉ ŠACHTY	
- MZP POTREBY	
- ZÁČTY	
DODÁNO: BETON	
MECHANIZACE: MIX; VIDA. PĚCH	Mikoj
Kontrolní den na stavbě:	14.12.18
Přítomni: Ing. Dočkalová Olga - starosta	
Ing. Smajdal V. - TČ	
pan Pleška mistr	
Ing. Pop Kubas	
- provádění obvyklé rozvodky u šimnů	
- dokončení betonáže šimnů stouh nadobito	
- položení potrubí ve. propojení se sádkami	
u potrubí	
- dokončení sludny u recirkulační nádrže	
pro přímou vodu do posádky nádrže	
- dokončení stavby bude prodlouženo do 31.12.19	
- provést úklid stavby	
- zajistit a zabezpečit stavby, aby nedošlo	
ke vzniku poškození	
- osazení košů bude provedeno 03/2019	
- po uzavření všech prací bude zahájen stavba	
nádraží, které budou přístřešeny klimatizací podmínky	
- další kontrolní den bude 01/2019	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOZASNO -100 - +5°C PRACOVNÍ DOBA: 9:00 - 18:00 PRACOVNÍCI: 1TTP; 4D	14.12.2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - VÝKOPY - MTŽ POTRUBÍ - BETONÁŽ - PRÁCE ZTI - BEDNĚNÍ ŠACHTY	
DODÁNO: BETON	 
POČASÍ: POLOZASNO 100 - +5°C PRACOVNÍ DOBA: 9:00 - 18:00 PRACOVNÍCI: 1TTP; 14D	14.12.2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE - MTŽ POTRUBÍ - ZÁSYPY - BEDNĚNÍ A VÝZTUŽ ŠACHTY - ZÁMEČNICKÉ K-0E - OSTATNÍ PRÁCE	
MECHANIZACE: VIBR PĚCH; 303	
POČASÍ: POLOZASNO -100 - +6°C PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 15:00 PRACOVNÍCI: 1TTP; 14D	18.12.2018
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - BETONÁŽ ŠACHTY - MTŽ ZTI - ZÁSYPY - OSTATNÍ K-0E	