












Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POZOR AŽAD -20 - +7°C PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 14D	19.10.2018
PROVEDENÉ PRÁCE: - BETONÁŽE - ZÁŠYPY - MTŽ ZTI - ZÁMEČNÍKÉ KOE - INSTALACE	
MECHANIZACE: 3CB; VIBR. PĚCH 	
POČASÍ: ZATAŽENO -3°C - +3°C PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 14D	20.10.2018
PROVEDENÉ PRÁCE: - ZAM. KOE - IZOLACE - MTŽ ZTI - ZÁŠYPY - OSTATNÍ PRÁCE	
MECHANIZACE: 3CB; VIBR. PĚCH 	
POČASÍ: ZATAŽENO -3°C - +3°C PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 14D	21.10.2018
PROVEDENÉ PRÁCE: - ZÁKONNÍ PRÁCE - TER. ÚPRAVY - ZTI + ELEKTRO - ÚKLID - OSTATNÍ PRÁCE	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO - 4°C - +10°C PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1 THP; 3 D	4.1.2019
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - ÚKLID SNĚHU - ZÁSTUPY - MZ KAMENE*	 
POČASÍ: ZATAŽENO - 5°C - -3°C PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1 THP; 3 D	8.1.2019
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - ÚKLID SNĚHU - ZÁSTUPY	
PRO ÚTRVALÉ SNĚŽENÍ A MRAZIVÉ POČASÍ BYLY PRÁCE NA STAVBĚ ZASTAVĚNY	 
Kontrolní den na stavbě: Bitumny: Ing. Smejkal U. T.Ši pan Běha - mistr	9.1.2019
<ul style="list-style-type: none"> - byla dodána čerpadla do recirkulační sítě stře jsou uloženy v areálu obecního úřada - dodána technologie dle PD není vhodná pro přirodní koupaliště - pojednal nový máru halových čerpadel - dokončen obvod potrubí do suchého potoku - posílil stavbu o 4 pracovníky - práce budou probíhat dle šikochůžek podmínek 	T: 3 týdnů   
POČASÍ: POLOJAZNO - 2°C - +4°C PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00 PRACOVNÍCI: 1 THP; 2 D	11.2.2019

Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	4. 2. 2019
- ZASYPY	
- DOKONČOVACÍ PRÁCE	
- UKLIZENÍ STAVBY	
	J.P.P. J.Š.
	J.P.P.
POČASÍ: ZATAŽENO -3°C - +2°C	5. 2. 2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP, 3 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZASYPY	
- DOKONČOVACÍ PRÁCE:	
	J.P.P. J.Š.
POČASÍ: ZATAŽENO -3°C - +1°C	6. 2. 2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP, 3 D	J.P.P.
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	7. 2. 2019
- ZASYPY - smetání štěrku, T.S.	
- ODBĚDNĚM K-riin	J.Š.
- byla dodána cefpolda do měřičů a současně	J.P.P.
- byla provedena úprava v okolí obvodu a byla	
POČASÍ: ZATAŽENO -4°C - +1°C	7. 2. 2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP, 3 D	T: S. J. Š.
- ukončení obvoje pultu do současně položen	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- odběr pultu do současně položen	J.P.P.
- ZASYPY	J.Š.
	J.P.P.

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO -4°C - +2°C	11.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZEMNÍ PRÁCE	J. Štef.
POČASÍ: POLOZASNO +3°C - +3°C	12.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 11:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- VÝKOPY RUČNÍ	J. Štef.
- ZÁKLADY	J. Štef.
POČASÍ: POLOZASNO -3°C - +2°C	13.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZEMNÍ PRÁCE:	J. Štef.
POČASÍ: ZATAŽENO -4°C - +1°C	14.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZEMNÍ PRÁCE	J. Štef.
POČASÍ: ZATAŽENO -4°C - +0°C	15.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	J. Štef.

Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	18.2.2019
- ODBEDNĚNÍ K-01	
- OŘAZENÍ KROUŽKŮ ŠACHET	
- ZEMNÍ PRÁCE.	
	JPG 2019
POČASÍ: ZASNO - 4°C - +2°C	19.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZEMNÍ PRÁCE, ZÁČPY	
	JPG 2019
POČASÍ: ZASNO - 5°C - +1°C	20.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZEMNÍ PRÁCE, MT	
	JPG 2019
POČASÍ: POLOZASNO - 3°C - +3°C	21.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ROVNÁNÍ KAMENE	
- VÝKOPY	
	JPG 2019
POČASÍ: ZATAŽENO - 1°C - +5°C	25.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
	JPG 2019

Denní záznamy stavby	Datum
PROVADEBNÍ PRÁCE: - ZÁSTUPY;	25.2.2019
MECHANIZACE: VIBR. PĚCH	
Kontrolní den na stavbě Přítomni: Ing. Olga Dočkalová Ing. V. Šmejhal, pan Heřm. ml.	26.2.19
<ul style="list-style-type: none"> - provedení sáních prací ve obyčejném plastovém jímce - dodání a broušení betonových šachet pod příhradou potrubí nadbyte - příložka betonem rovinou a vyústě do jímce - sádky fy DMC o namíření pracovního místa o Dočkalová 	
POČASÍ: POLOZASNO -1°C - +6°C	26.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 2 D	
PROVADEBNÍ PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE	
POČASÍ: POLOZASNO +3°C - +10°C	27.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 2 D	
PROVADEBNÍ PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE	
POČASÍ: ZASNO +4°C - +13°C	28.2.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1 THP; 2 D	

Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE - ZÁSYPY	22.2.2019
MECHANIZACE: VIBR. PĚCH Pro reální práce byly provedeny z Blinčatich Spahy pod mrazem	JIP 6. K. Hájek JIP 6. K. Hájek
ZÁPIS ZHODNOTITELĚ: PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ BYLY PRÁCE NA STAVBĚ V OBDOBÍ 1. - 18. 3. PŘERUŠENY	12.3.2019 JIP 6. K. Hájek
POČASÍ: POČASÍ ENO +8°C - +13°C PRACOVNÍ DOBA: 10:00 - 10:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - ZÁSYPY - PRÁCE NA NATOUŠTĚCÍM OBJEKTU	JIP 6. K. Hájek
POČASÍ: ZATAŽENO +8°C - +13°C PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 11:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	19.3.2019
PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - NATOUŠTĚCÍ OBJEKT - ÚPRAVY TERÉNU	JIP 6. K. Hájek
POČASÍ: ZATAŽENO +6°C - +12°C PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 11:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	20.3.2019 JIP 6. K. Hájek

Denní záznamy stavby	Datum
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	20.3.2019
- ÚPRAVY TERÉNU	
- UYMĚNA POKLOPCU	
- NAPOUŠTĚCÍ OBJEKT	Jep6. Nohaj
POČASÍ: POLOJARNĚ + 10°C - + 16°C	21.3.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ÚPRAVY TERÉNU	
- NAPOUŠTĚCÍ OBJEKT	Jep6. Nohaj
POČASÍ: POLOJARNĚ + 9°C - + 15°C	25.3.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 6D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ÚPRAVY TERÉNU	
- NAPOUŠTĚCÍ OBJEKT	
- ZÁKLADY	Jep6. Nohaj
Kontrolní den na stavbě.	26.3.19
Bůtovní: Ing. Olga Dočkalová - starostka	
Ing. V. Smejkal - TDi	
Pan Pleha - mistr DMC	
- provádění bednění odvětrávacího objektu	
- vykopky pro uložení plastového potrubí	
pro odvětrání vody z potrubí	
- první práce na realizaci odvětrávacího objektu	
- provádění obrysů betonových základů ve	
kubických vibračním jeřábem	
- řešení o provedení úklidu stavby	
- ručně posílil stavbu o vyžehlení	Jep6. Nohaj
bodů a betonovou realizaci odvětrávacího objektu	Dočkalová






Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOJASNO +14°C + 13°C	26.3.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP, 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ZÁSYPY	
- BETONÁŽ ODBĚKTU	
- KAMEN. ROVNANNA	[Signatures]
POČASÍ: JASNO + 6°C - + 15°C	27.3.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP, 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ODBĚVNĚNÍ, UKLID	
- ZÁSYPY	
- ROVNANNA	[Signatures]
POČASÍ: JASNO + 10°C - + 16°C	28.3.2019
PRACOVNÍ DOBA: 9:00 - 19:00	
PRACOVNÍCI: DOBA : 1THP, 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ÚPRAVY TERÉNU	
- ROVNANNA	[Signatures]
POČASÍ: JASNO + 12°C - + 18°C	29.3.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 14:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- DRENÁŽ	
- ZÁSYPY	
- PŘIPOJENÍ POTRUBÍ	[Signatures]

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZASNO +16°C - +24°C	3.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00-18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP, 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- UPRÁVY TERÉNU	
- NÁPŮSTNÝ OBJEKT	
- ROUVANINA	
ZÁPIS ZHOTOVITĚLE:	
- Z DŮVODU MALÉHO PRŮTOKU	
SUDICKEHO POTOKA NELZE	
DOKONČIT NÁPŮSTNÝ OBJEKT	
- Z DŮVODU VYSOKÉ HLADINY	
SPONNÍ VODY V MÍSTĚ	
ČERPACÍ STANICE DOCHÁZÍ	
KE ZVÝŠENÍ OBJEMU	
ZEMNÍCH PRACÍ A JE	
NUTNO PŘOVĚŘIT ZMĚNU	
NAVŘÍZENÉ TECHNOLOGIE	
BEZ TĚTO ZMĚNY NEBUDE	
ČERPÁNÍ PŘES FILTRACNÍ	
ZÓNU SPRÁVNĚ FUNKČOVAT	
Kontrolní den na stavbě:	
Přítomni: Ing. Olga Dobčalová - stavobka	5.4.19
Ing. V. Šmejkal - THP	
Pan Pěcha - THP	
- dokončení objemu pro odběr vody	
ze sudického potoka	
- současně práce pro osazení betonového	
rečiřubáčního objemu, který je již staven	
v místě uložení, systém hl. spodní vody	
- pohledy a objemy jakéhokoli stavu	
- provádění se stavení upravy a řádek	
- dokončení betonování rovinných	
- nutno vyhodit stavbu práce na dokončení dne	
- ukončení stavby	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: ZATAŽENO DEŠT +12°C - +14°C	8.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 19:00	
PRACOVNÍCI: 4D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ÚPRAVY TERÉNU	J.P. M.J.
POČASÍ: POLOŽASNO +12°C - +19°C	8.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 9:00 - 19:00	
PRACOVNÍCI: 1HP; 6D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- ROVNANINA	J.P. M.J.
- ÚPRAVY TERÉNU	
POČASÍ: POLOŽASNO +13°C - +14°C	9.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1HP; 6D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- UKLID	J.P. M.J.
- VYČISTĚNÍ NÁDRŽE	
- MITĚ MOČA	
- zadání o vyplnění prací na dokončení	
- měření provedl úklid stavby	
POČASÍ: POLOŽASNO, DEŠT +10°C - +16°C	10.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 14:00	
PRACOVNÍCI: 6D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MČS MOČA	J.P. M.J.
- NĀTERY	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: JASNO + 13°C - +22°C	17.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 3 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- NÁTĚRY	
- TER. ÚPRAVY	H. P. J. J.
POČASÍ: PÓLO JASNO + 14°C - +24°C	18.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- NÁTĚRY	
- KOTVY POKLOPC ⁰	H. P. J. J.
- UKLID	
- ODUVZ MATERIALU	
POČASÍ: ZATAŽENO + 13°C - +20°C	24.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- NÁTĚRY	
- ODUVZ MATERIALU	H. P. J. J.
POČASÍ: ZATAŽENO + 13°C - +19°C	25.4.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2 D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- NÁTĚRY	
- ÚPRAVY TERÉNU	H. P. J. J.

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POČASÍ NO +14°C - +27°C	9.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 9:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2P	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- NÁTĚRY	
- SADOVÉ ÚPRAVY	
POČASÍ: POČASÍ NO +16°C - +22°C	10.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 2P	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ DESEK MOLA	
- vyhledání dokončení mola	
- vyhledání dodatku nábrodli	
- dokončení terénu úpravy	
- úhled starby, posílání starby o 4 pracovní	
POČASÍ: JASNO +17°C - +25°C	13.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 8:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ DESEK MOLA	
POČASÍ: JASNO +17°C - +24°C	14.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ DESEK MOLA	
- ÚPRAVY OKOLÍ NÁDRŽE	

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOJASNO +14°C - +21°C	15.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ MOLA, NATEŘY	
Kont. obn. den na stavbě	19.5.2019
Přítomni: Ing. Olga Dočkalová - stavovka	
Ing. Smejkal M. - TDi	
paní Pelechová - mistr	
- bylo dokončeno molo	
- dokončeny terénní úpravy	
- dokončena štuková - obětráčka ze strany obce	
- bylo sehrajeno napouštění porázní nádrže	
- štuková s čípadlem byla propojena s recyklačním	
nádrží, posílení pítobu vody	
- vyzkoušeno dodat a osadit so. vodor.	
- provedl odvoz buněk a WC	
- dokončil úhled stavby	
- připravil dg dodat současně odberu hr. objektu T: 31.5.19	
- připravil restyře dohledy po solaci čára odberu hr	
objektu, prokázání o shodě materiálů, foto dokumentace	 
POČASÍ: ZASNO +16°C - +22°C	20.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 8:00 - 20:00	
PRACOVNÍCI: 2D	
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:	
- MTZ MOLA	
- dokončil molo	
- úhled stavby	
POČASÍ: POLOJASNO +14°C - +21°C	21.5.2019
PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00	
PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	

Denní záznamy stavby	Datum
PROVAĐENÉ PRÁCE: - NAUÁŽENÍ A ROZVEZENÍ ŠTĚRKU - MTZ KOLA - NÁPOSTNÝ OBJEKT	21.5.2019
POCASÍ: ZATAŽENO, DEŠT +10°C - +15°C PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00 PRACOVNÍCI: 2D	22.5.2019
PROVAĐENÉ PRÁCE: - NAUÁŽENÍ ŠTĚRKU - UKLID VOZOVKY	23.5.2019
POCASÍ: POLOZASNO +12°C - +20°C PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 5D	23.5.2019
PROVAĐENÉ PRÁCE: - SADBÁ ROSTLIN - MTZ TECHNOLOGIE - ZAPOJENÍ ČERPADEL	24.5.2019
POCASÍ: ZASNO +14°C - +22°C PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 18:00 PRACOVNÍCI: 1THP; 2D	27.5.2019
PROVAĐENÉ PRÁCE: - DROZ ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - UKLID - ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE	27.5.2019

Denní záznamy stavby	Datum
Kontrolní den na stavbě:	30.5.79
Přítomni: Ing. Olga Dočkalová - starostka	
Ing. V. Smýkal - T.Š.	
pan Pleška - mistr	
- vyrobil napojení požární nádrže s potrubím	
malý pítob, částecne vyšetřena studna	
- dodal a ošedil náhodně mimo projekt,	
financuje obec Sudice	
- bylo zahájeno předání a přerušeno stavby	
- po doplnění požární nádrže rodu,	
nutno odbořit rekonstrukční zařízení	
v. přepade přes šimov, malý pítob vody	
Sudického potrubí	
- úkol stavby byl proveden	Dočkalová
Kontrolní den na stavbě:	18.6.79
Přítomni: Ing. Olga Dočkalová - starostka	
Ing. V. Smýkal - T.Š.	
pan Pleška - mistr	
- požární nádrž byla napuštěna a byl	
zahájen šestih. provoz, doplnění nádrže	
o 30 m ³ vody sešlo místo kavic	
- doplnění šimov. provoz T.Š.	T. 25.6.79
- dodal a ošedil náhodně, šedě byla	
objednáno mimo rozpisel projekt	
- práce KD na stavbě 25.6.79	Dočkalová
Kontrolní den na stavbě:	28.6.79
Přítomni: Ing. Olga Dočkalová - starostka	
Ing. V. Smýkal, pan Pleška - mistr	
Dnešního dne byla stavba předána a přerušena	
bez vad a nedodělků. Dnešní provoz ošedil,	
šimov, rekonstrukční řady - bez sq vad	
	Dočkalová